

График движения строительных машин, агрегатов и механизмов по объекту																						
№ п/п	Наименование строительных машин, агрегатов и механизмов	Кол-во	График работ по дням																			
			1 неделя		2 неделя		3 неделя		4 неделя		5 неделя		6 неделя		7 неделя		8 неделя		9 неделя		10 неделя	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Экскаватор (Komatsu, Hitachi) ковш 0.63м3	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Бульдозер 130 л.с.	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Кран автомобильный г/п 16т	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Автосамосвал г/п 16т	2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Машина бортовая г/п 10т.	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Опрессовочная машина на базе ЗИЛ	1																				
7	Электростанция 5кВт	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Компрессор передвижной с ДВС 5м3/мин	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Трамбовки пневматические	1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Сварочный аппарат	1					x	x	x	x	x	x										

График движения рабочих кадров по объекту																						
№ п/п	Профессия	Кол-во	График работ по дням																			
			1 неделя		2 неделя		3 неделя		4 неделя		5 неделя		6 неделя		7 неделя		8 неделя		9 неделя		10 неделя	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Спецтехника																					
1.1.	Машинист экскаватора	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Машинист бульдозера	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Машинист автокрана	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	Водитель самосвала	2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5.	Водитель бортовой машины	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6.	Машинист промывочной машины	1																				
2	Строительные работы																					
2.1.	Монтажник – бригадир	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Монтажник	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Сварщик	1					x	x	x	x	x											
2.4.	Геодезист	1	x																			

						08-2019-НВ.2-ПОС						
						Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа и от проектируемой ООО "НОВОГОР-Прикамье" сети водоснабжения для жилого дома по ул. Решетникова, 17 до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 19						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Стадия	Лист	Листов
						Наружные сети водоснабжения				П	6	
Разраб.	Червякова				08.19	График движения кадров График движения стр. машин				ООО "Инжиниринг"		