

Технический директор АО "ОРЭС-Петрозаводск" Несмачный Д.И.

05.09.2017

Дефектная ведомость № 1-П

от

05.09.2017

Проведения ремонта

Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 29/68 ТП111-ТП35 (ПП-2018)

Комиссия в составе:

Пребышевский Павел Валерьевич

Ефимова Елена Алексеевна

Ледов Игорь Евгеньевич

Шахпаронян Карен Левонович

Зам. Технического директора - Начальник ПТО

Инженер ПТО

Начальник РО КЛ

Мастер участка КЛ

Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 29/68 ТП111-ТП35
произвела осмотр (ПП-2018)

и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 29/68 ТП111-ТП35 (ПП-2018)	Кабельные линии 1975 года ввода в эксплуатацию (превышен эксплуатационный срок-25 лет) срок. Многократное восстановление линии после зп. поврежденный вызванный ростом нагрузок, естественным старением изоляции кабеля.	Замена кабеля ААШВ 3*95 L-370 м и кабеля АСБ 3*150 L-490 на кабель АСБ-10 3*240 кВ L-890 м, монтаж соединительных и концевых муфт, устройство переходов под проезжей частью методом ГНБ, устройство защитных ПНД трубопроводов.	кабель АСБ-3х240 (м) муфта ЗСТП-10 (150х240мм2) (шт.) Муфта кабельная концевая ЗКВТпн-10 150/240 (шт.) плита ПЗК24х48х5 (шт.) Труба ПНД сигнальная лента Песок	890 2 2 1400 164 119 предварительно 206	м шт шт шт м м м³

Председатель комиссии

Зам. Технического директора - Начальник ПТО

(должность)

Члены комиссии

Инженер ПТО

Начальник РО КЛ

Характер ремонта

Капитальный ремонт

Документ составил:

Мастер участка КЛ

(должность)

Визы:

Игорь Ледов

(должность)

Шахпаронян К.Л.

Работе присвоен РПП:

Дата:

05.09.2017