

Технический директор АО "ОРЭС - Петрозаводск" Несмачный Д.И.

"СОГЛАСОВАНО"

12.10.2017

Дефектная ведомость № 6-К от 12.10.2017

Проведения ремонта Капитальный ремонт строительной части ТП-36 ул. Анохина, 16/1

Комиссия в составе:

Пребышевский Павел Валерьевич Зам. Технического директора - Начальник ПТО  
Ефимова Елена Алексеевна Инженер ПТО  
Александровский Никита Михайлович Инженер ПТО  
Изаршев Владимир Владимирович Мастер участка ТПирП

Капитальный ремонт строительной части ТП-36 ул. Анохина, 16/1  
произвела осмотр и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт строительной части ТП-36 ул. Анохина, 16/1	Протечка кровли, обширное разрушение кирпичной кладки несущих стен.	Ремонт кровли, перекладка кирпичной кладки с армированием.	Обрешетка из пиломатериалов	49,00	м2
				профлист НС-57	49,00	м2
				Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	49,00	м2
				Кирпич полнотелый	15,40	м3
				Сетки арматурные 75*75*4	0,30	т

Председатель комиссии

Зам. Технического директора - Начальник ПТО

(подпись)

Пребышевский П.В.

Члены комиссии

Инженер ПТО

(подпись)

Ефимова Е.А.

Инженер ПТО

(подпись)

Александровский Н.М.

Характер ремонта

Капитальный

Работе присвоен РПП:

Документ составил:

Мастер участка ТПирП

(подпись)

Изаршев В.В.

Визы:

(должность)

(Расшифровка подписи)

Дата:

12.10.2017