

Технический директор АО "ОРЭС - Петрозаводск" Несмачный Д.И.  "СОГЛАСОВАНО"
 12.10.2017

Дефектная ведомость № 7-К от 12.10.2017

Проведения ремонта Капитальный ремонт РП - 1 ул. Луначарского, 1

Комиссия в составе: Пребышевский Павел Валерьевич Зам. Технического директора - Начальник ПТО
Ефимова Елена Алексеевна Инженер ПТО
Александровский Никита Михайлович Инженер ПТО
Изаршев Владимир Владимирович Мастер участка ТПирП

произвела осмотр Капитальный ремонт РП - 1 ул. Луначарского, 1 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	
				Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт строительной части РП-1 ул. Луначарского, 1	Протечка кровли, не работает дренаж, разрушена отмостка.	Ремонт кровли, замена оцинкованных сливов. Перекладка дренажной трубы. Ремонт отмостки.	Обрешетка из пиломатериалов	73,00 м2
				профлист НС-57	73,00 м2
				Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	73,00 м2
				Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм	2,09 м3
				Дренажная труба 200 мм с перфорацией ДТГ-ПНД d200 в фильтре	16,00 м
				Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	1,53 м3
				Труба гофрированная двухслойная ПНД/ПВД	50,00 м

Председатель комиссии Зам. Технического директора - Начальник ПТО

 Пребышевский П.В.

Члены комиссии Инженер ПТО

 Ефимова Е.А.

Инженер ПТО

 Александровский Н.М.

Характер ремонта

Капитальный

Работе присвоен РПП:

Документ составил: Мастер участка ТПирП

(должность)

(подпись) Изаршев В.В.

Визы: (должность)

(расшифровка подписи)

Дата: 12.10.2017