Календарный план производства работ

№ п/п	Наименование работ	Продолжительность	График работ по дням
1	Подготовительные работы		x x x
1.1.1	Геодезическая разбивка		–
1.1.2	Установка временного ограждения		– – –
1.1.3	Завоз материалов, механизмов, строй. техники на объект		– – –
2	Строительство сети		x x x x x x x x x x x x x x x x x
2.1.	Разработка траншеи		x x x x x x
2.1.1	Срезка растительного слоя		– – – – –
2.1.2	Разработка грунта экскаватором в автотранспорт		– – – – –
2.1.3	Доработка грунта вручную на дне траншеи		– – – – –
2.1.4	Вывоз грунта на утилизацию		– – – – –
2.1.5	Вывоз грунта во временный отвал		– – – – –
2.2.	Укладка труб		x x x x x x x x
2.2.1	Устройство песчаного основания под трубы		– – – – – – – –
2.2.2	Сварка труб		– – – – – – – –
2.2.3	Подача труб на дно траншеи		– – – – – – – –
2.2.4	Укладка рабочих труб в проектное положение		– – – – – – – –
2.2.5	Присыпка труб песком		– – – – – – – –
2.3.	Устройство колодцев		x x x x x
2.3.1	Устройство основания под колодцы		– – – –
2.3.2	Возведение колодцев из ж/б элементов		– – – –
2.3.3	Устройство отверстий под гильзы		– – – –
2.3.4	Заведение труб и заделка гильз		– – – –
2.3.5	Установка фасонных частей и арматуры		– – – –
2.4.	Обратная засыпка траншеи		x x x x x x x
2.4.1	Работа экскаватора на временном отвале		– – – –
2.4.2	Завоз грунта на объект из временного отвала		– – – –
2.4.3	Обратная засыпка бульдозером		– – – – – –
2.4.4	Послойное уплотнение обратной засыпки		– – – – – –
2.4.5	Планировка бульдозером		– – – – –
3	Гидравлическое испытание		x
4	Заключительные работы		x x x
4.1.1	Демонтаж временного ограждения		– –
4.1.2	Вывоз строительных отходов и излишек материалов		–
4.1.3	Обратная перебазировка строй. техники, временных зданий		–

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Червякова			08.19

08-2019-НВ.1-ПОС

Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17

Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	5	
Календарный план	ООО "Инжиниринг"		

Копировал

А3